扬州福瑞斯弹簧有限公司年产4000万只压缩机减振弹簧项目竣工环境保护验收参会人员签到表

姓名	单位名称	职务/职称	联系方式

扬州福瑞斯弹簧有限公司年产4000万只压缩机减振弹簧项目竣工环境保护验收专家签到表

姓名	单位名称	职务/职称	联系方式
顾进	扬州大学	高级工程师	13665240885
曹民林	扬州市农科学会	研究员	13912676578
高仲云	扬州环保科技有限公司	工程师	15380362833

扬州福瑞斯弹簧有限公司
年产4000万只压缩机减振弹簧项目
竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等规定，2024年4月3日扬州福瑞斯弹簧有限公司组织召开“年产4000万只压缩机减振弹簧项目”竣工环境保护验收会，会议成立了由建设单位扬州福瑞斯弹簧有限公司、环评单位江苏迪赛恩市政环保设计研究院有限公司、验收报告编制单位江苏美景时代环保科技有限公司、验收监测单位江苏天美检测科技有限公司、环保设施设计/施工单位湖州星星研磨有限公司的代表和3位专家组成验收组。验收工作组听取了本项目建设情况及验收监测工作的汇报，现场核查了相关环保设施并查阅相关资料，经讨论形成如下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

扬州福瑞斯弹簧有限公司位于仪征市刘集镇盘古工业集中区，年产4000万只压缩机减振弹簧项目租赁扬州恒久弹簧有限公司内现有厂房，面积800平方米，购置卷簧机、超声波清洗机、纯水机等设备，形成年产4000万只压缩机减振弹簧的规模。

（二）建设过程及环保审批情况

扬州福瑞斯弹簧有限公司委托江苏迪赛恩市政环保设计研究院有限公司于2023年3月编制完成了《扬州福瑞斯弹簧有限公司年产4000万只压缩机减振弹簧项目环境影响报告表》，2023年4月24日通过扬州市生态环境局审批（扬环审批〔2023〕03-53号）。本项目于2023年7月建设完成。本项目从立项至施工、试生产过程中无环境处罚记录。

（三）投资情况

本项目实际总投资2000万元，其中环保投资40万元。

（四）验收范围

本次验收范围为“年产4000万只压缩机减振弹簧”项目所配套的污染防治措施。

二、工程变动情况

对照环评，本项目在实际建设过程中发生了以下变动：

（1）车间平面布局变动

半成品检验区移至绕制区南侧，纯水机位于污水处理北侧，超声清洗机位于原计划通道的位置，即污水处理东侧；车间东侧布局由北至南分别为钢丝库、一般固废库、化工仓库、危废库、干燥库、办公室。

（2）卷簧机数量减少

因市场变化及生产效率提升，卷簧机数量由环评中的24台减少至8台。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），上述变动不新增环境敏感目标，不新增污染因子及污染物排放量，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目采取雨污分流，生活污水经化粪池处理、生产废水经污水处理站（破乳+混凝+絮凝+气浮+精密过滤+砂碳过滤）处理，汇同纯水制备浓水一同接管至北山污水处理厂。

（二）噪声

本项目主要噪声源有卷簧机、超声波清洗机、纯水机等，采取减振、隔声、距离衰减等措施减轻对外环境影响。

（三）固体废物

本项目产生的废橡胶皮、废油、废包装材料、污泥均委托百胜环境科技（扬州）有限公司进行处置；不合格品外售物资公司，生活垃圾由环卫清运，固体废物处置率100% 。厂区按规范建设了5m^{2}一般固废库，20m^{2}危废库。

（四）其他

（1）2023年8月，公司突发环境事件应急预案已备案，备案编号为：3210812023163L。

（2）废水排口及固废库设置了环保标牌、标识。

（3）企业已完成排污登记，登记编号为：91321081MAC6DHUN03001X。

四、环境保护设施调试效果

江苏天美检测科技有限公司于2023年11月20日~2023年11月21日对本项目进行了验收监测，出具的检测报告（Timi-JCBG-C0618【2023】）结果表明，验收监测期间：

（一）废水

公司废水接管口 SS、COD、氨氮、TP、TN、LAS、石油类的浓度能够满足北山污水处理厂接管水质标准。

（二）噪声

四周厂界噪声昼间监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准，夜间不生产。

五、验收结论

扬州福瑞斯弹簧有限公司年产 4000 万只压缩机减振弹簧项目现已建成投产。公司按环评及批复要求落实了各项污染防治措施。验收监测期间，各项污染治理设施运行正常有效，污染物达标排放，固体废物规范处置，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中第八条不予验收合格的情形。

验收组同意扬州福瑞斯弹簧有限公司“年产 4000 万只压缩机减振弹簧项目”竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

（一）加强厂区生产和环境管理，完善对污染治理设施的日常运行和维护管理工作，完善环保设施运行、维护、监测记录。

（二）按《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16 号），进一步健全工业固体废物全过程的污染环境防治责任制度，完善工业固废的管理台账，实现工业固体废物可追溯、可查询。

（三）按规定落实自行监测、管理台账及信息公开等要求。

七、验收人员信息

验收工作组人员信息见附件。

验收工作组组长：

验收工作组专家：

扬州福瑞斯弹簧有限公司

二〇二四年四月三日